



Richard Liesegang GmbH & Co.KG

Ablaufplan

zur Sprengung der Kessel Nr. 2 - 4 im ehemaligen Kraftwerk Thierbach

Sprengtermin: 06.02.2015 um 13:00 Uhr

- ab 09:00 Uhr Kontrolle des 300m- Absperrbereiches zwischen der Staatsstraße S48 und dem Kraftwerk auf unberechtigt parkende Autos
- ab 09:00 Uhr Sperrung der Zufahrtstraßen ins Kraftwerk an der 300m- Radiuslinie für alle unberechtigten Fahrzeuge
 - ausgenommen:
 - Fahrzeuge der im oder hinter dem Absperrbereich liegenden Anliegerfirmen
 - Feuerwehr
 - Polizei
 - der an der Sprengung beteiligten Firmen
 - Personen mit der Berechtigung den Bereich der geladenen Gäste mit Fahrzeugen zu erreichen -

Achtung: dies ist nur bis 12:00 Uhr möglich!
- 10:30 Uhr Einweisung der Absperrposten
- 11:30 Uhr Beziehen der Postenstandorte durch die Absperrposten
- 12:00 Uhr Herstellen der Absperrung
 - Ab diesem Zeitpunkt ist das Durchqueren des 300m- Absperrbereiches nicht mehr möglich
- 12:40 Uhr Sperrung der Staatsstraße S48 durch Kräfte der Polizei
- 12:50 Uhr **1. Sprengsignal** = ein langer Fanfarenton: *Absperrung herstellen*
- 12:57 Uhr **2. Sprengsignal** = zwei kurze Fanfarentöne: *Achtung es wird gezündet*
- 13:00 Uhr **Zündung**
- 13:05 Uhr Kontrolle des Sprengergebnisses durch den Sprengverantwortlichen
- 13:10 Uhr Aufheben der Sperrung der Staatsstraße S48
- 13:20 Uhr **3. Sprengsignal** = drei kurze Fanfarentöne: *Sprengung beendet*